



Polgármesterétől

2740 Abony
Kossuth tér 1.

Tel.: 06-53-360-832

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

Településfejlesztési osztály
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság

Az előterjesztést véleményezi:

Valamennyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2012. október 25.-i ülésére
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 251/2012. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozattal került elfogadásra Abony Város Önkormányzata pályázati rendjéről szóló szabályzata. A szabályzat értelmében a már futó pályázati projektek projekt team-jeinek, projektkoordinátorainak kijelöléséről a jegyző gondoskodott. A már futó pályázati projektekre vonatkozó adatok, illetve dokumentumok elektronikus nyilvántartásba történő rögzítése folyamatban van, ahogyan az érintett dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgálata is.

A TÁMOP 3.1.11.-12 /1-2 jelű, „Óvodafejlesztés” című pályázat beadása nem valósult meg, mivel 2012. augusztus 12. napjával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggesztette a pályázatot. A KMOP-4.6.1-11-2012-0049 azonosító számú Nevelési oktatási intézmények fejlesztése keretében az Apponyi úti óvoda fejlesztése című pályázat elutasításra került a Közreműködő Szervezet részéről. Szeptember hónapban a pályázat elutasító döntése ellen irányuló fellebbezés benyújtása megtörtént az önkormányzat részéről. 2012. szeptember 01. dátummal jogerőre emelkedett az Apponyi Albert u. 7. szám alatti ingatlan lakóépület és melléképület bontási engedélye. Az óvodaépület átalakítása és bővítési építésügyi hatósági eljárása folyamatban van. A jogerős építési engedély kiadása várhatóan november hónapban megtörténik. A projekt összköltsége 210.501.885,- Ft, az elszámolható költség 199.976.791,- Ft a szükséges önerő 10.525.094 ,- Ft lett biztosítva.

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jelenleg 30 pályázat koordinálásában vesz részt, mely pályázatok a megvalósulás szempontjából különböző stádiumban állnak.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szemléltetik a pályázatok státuszát, támogatási összegét, a vállalt önerő mértékét, továbbá a hozzájuk kapcsolódó feladatokat.

Az 1. sz. mellékletből kitűnik, hogy a következő pályázatok lezárása történt meg:

- **Sívó kúria akadálymentesítése**
- **Lehetőségeink Fő Tere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban KMOP-5.2.1/A-2008-0040**
- **KEOP ivóvíz I. ütem**
- **Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053**
- **Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában KMOP-4.5.3-09-2009-0040**
- **Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése KMOP-4.3.2-2008-0008**
- **P+R I. ütem**
- **TEUT-as pályázatok (Báthory-Deák-Jókai utak, Szapáry út, Thököly-Vak Bottyán út útfelújítása)**
- **Vis maior támogatási igénylések**
- **Kreatív Kópévár-Új bölcsőde létesítése Abonyban KMOP-4.5.2.-09-2009-0024**
- **NKA-as pályázat Ungár kúria tetőfelújítása**
- **Abony Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti fejlesztése ÁROP-3.A.1/A-2008-0044**

A projektekkel kapcsolatos teendők az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból, továbbá nem elhanyagolható a projekt fenntartási jelentések elkészítéseivel járó munkálatok illetve a garanciák érvényesítése érdekében tett intézkedések elvégzése sem.

A 30 pályázat közül 2 pályázatban közreműködőként vesz részt az önkormányzat, mely az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolásra kerül.

- **„Szolnok, Abony, Rákóczi falva és Szajol felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja”** című KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0004

A projekt kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárást követően a vállalozási szerződés aláírására 2011. szeptember 19. napján került sor. A kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Kft. végzi. A munkakezdő kooperációra és a 4 db hulladéklerakó munkaterület átadására 2011. október 18-án került sor, majd ezt követően a Mérnök 2011. október 25. nappal Munkakezdési Utasítást adott ki a Kivitelezőnek. A munkálatok a Vállalkozói szerződésben foglaltak szerint haladnak, a határidőre való teljesítés reális lehetőség, a mérnöki feladatokat az UTIBER-OVIBER Mérnök Konzorcium látja el. Abony, Szajol és Rákóczi falva települések hulladéklerakóinak vonatkozásában a rekultivációs munkálatok gyakorlatilag befejeződtek. A készültségi fok közel 100%. A növénytelepítési munkákat követően a munkaterület átadásáig a Kivitelező az elültetett növények karbantartását folyamatosan ellátja. Az Abonyi hulladéklerakón hátralévő munka a humusztalaj helyének felület rendezése. A lerakón telepített növényzet (fűk, fák, cserjék) csak részben eredt meg. A Mérnök kérte, hogy a pótlást és felülvetést alkalmas időjárási körülmények között végezze el a Kivitelező. Szolnok települési hulladéklerakója kapcsán a kivitelezési munkálatok készültségi foka közel 92%.

Feladat: konzorcium munkájának segítése

- **P+R II. ütem** NIF Zrt. koordinálja várható kezdési időpont: 2014 év vége - 2015 év eleje.

Úgy néz ki, hogy a MÁV kap támogatást - többek közt Abonyt is érintő - a 100-as vasútvonali projektben szereplő magas építmények, parkolók kivitelezésére. Az elkészült terveket 2013. április végi szállítással a MÁV részére átadja a NIF Zrt., amennyiben a KözOP zsűri elfogadja a támogatási kérelmét.

A település közlekedésének fejlesztése keretében a 100. sz. vasútvonalon tervezett fejlesztések keretében Abony vasútállomástól Nyugatra kap helyet 5 db buszparkoló. A létesítmény kialakítása egyben a buszok megfordulását is lehetővé teszi. Kialakításra kerül két db busz megálló, egyik a buszparkoló kihajtó ágán, az állomási fogadóépület mellett, a másik az épülettel szemben a Baross Gábor úton épülő öbölben. A buszparkolók a vasúti területen már megépített P+R szgk. parkolók és a vágánytér között kapnak helyet. A megközelítés a szgk. parkolókat is feltáró útsatlakozáson keresztül történik, egyirányú forgalmi rend mellett.

A buszparkolók elhagyása ugyancsak a szgk. parkolókkal közös kijáraton, a Bartók B. utcával szemben lehetséges. Az elképzések alapján a buszmegálló leszállószigetet 1,5 m széles járdával össze kell kötni a meglévő járda, ill. térburkolattal.

Feladat: konzorcium munkájának segítése

A felsorolt pályázatok közül több már zárási fázisban van (előterjesztés 3. sz. melléklete)

- **Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 sz. pályázat**

Feladat: Záró pénzügyi elszámolásban szükséges dokumentumok összeállítása, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése, hiánypótlások teljesítése, 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból, a garanciák érvényesítése mellett.

- **Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése című KMOP-3.3.1/B-10-2010-00037 jelű pályázat**

Feladat: Záró pénzügyi elszámolásban szükséges dokumentumok összeállítása, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése, hiánypótlások teljesítése, 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból, a garanciák érvényesítése mellett

- **Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázat**

Abony Város Önkormányzat az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázatban szereplő átalakításokkal megvalósult a Hivatal komplex akadálymentesítése. Az épület előtt található mozgáskorlátozott parkoló új, sík borítást kapott. A mozgáskorlátozott bejárat, valamint a Díszterem automata nyitórendszerrel lett ellátva. Telepítésre került egy ügyfélhívó rendszer, mely az aulában lett elhelyezve. Az

épületbe lift került beépítésre, melynek segítségével a mozgáskorlátozottak minden szintet tudnak használni a helységek átalakított bejáratai által. Az irodák új Braille- feliratú táblákat kaptak, kapaszkodók lettek felszerelve a falakra, valamint vezetősáv lett feltüntetve az újraburkolt talajra. Az emeleten meglévő mosdó is átalakításra került, így használhatóvá téve azt a mozgáskorlátozottak számára is.

Feladat: záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése, hiánypótlások teljesítése.

Folyamatban lévő pályázatok 4. sz. melléklet

- **Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F-09-2009-0007**

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2012. (IV.12.) sz. határozatával döntött arról, hogy felhatalmazza a projektmenedzsert a közreműködő szervezetnél kezdeményezze a pénzmaradvány lehívását. A maradvány és a tartalékkeret felhasználhatóságára irányuló kérelem 2012. 04. 18. -án benyújtásra került. A **KEOP-1.3.0/2F-09-2009-0007** azonosító számú, „**Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása**” című pályázat maradvány összegének felhasználása során az alábbi beszerzéseket kívánjuk megvalósítani: a projektmenedzseri és a mérnöki tevékenységek elvégzése Összege: nettó 1 800 000.- Ft. A megbízási szerződés aláírásra került a Keviter-Szolnok Bt.-vel (képviselője Mikle Baráth Erzsébet). A projekt főbb tartalmi elemei: hálózat tisztítás (12 000 000.- Ft), víztorony javítás (12 300 000.- Ft), rekonstrukciós munka (10 800 000.- Ft), és szivattyú beszerzés (3 500 000.- Ft). **Összege: nettó 38 600 000.- Ft.** Egyidejűleg 3 ajánlat bekérése történik a 2011. évi CVIII. törvény 122. §-a (7) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján.

Feladat: A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (műszaki ellenőr, projektmenedzser, könyvvizsgáló), záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése, hiánypótlások teljesítése, 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból, a felmerülő garanciális munkák érvényesítése mellett.

- **Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 jelű pályázat**

2011. szeptember 19.-én a sikeres közbeszerzési eljárás után a nyertes ajánlattevővel, a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. -vel (8600 Siófok, Fő út 15.) aláírásra került a vállalozási szerződés a projekthez kapcsolódó, tanulmányok és vizsgálatok elkészítésére, valamint az ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátására. A vállalkozó a szerződésben meghatározott szolgáltatást (részletes megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, költség-haszon elemzés, engedélyes tervek elkészítése, kiviteli tervdokumentáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés és jogerős engedélyek) 2012. március 19. napjáig teljesíti. A Kristály Kft. 2011. 12. 19. határidővel benyújtotta a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, Környezetvédelmi hatástanulmányt, Költség-, Haszonelemzést és az engedélyes terveket. A Kft. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervpéldányokat a szennyvíztisztító telep telekingatlanát érintő bővítés, telekalakítási eljárás lezárását követően közvetlenül az engedélyező hatóság részére megküldik az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervpéldányokkal együtt. 2012. február 02-án az önkormányzat kérelmezte eljáró szerv kijelölését az építési engedélyezési eljáráshoz. A Kormányhivatal 2012. február 20-i dátummal Nagykőrös Város Önkormányzat jegyzőjét jelölte ki az elsőfokú eljárás lefolytatására. Az Energia Központ a megvalósíthatósági tanulmányt továbbtervezésre alkalmasnak minősítette 2012. január 31.-i dátummal. Ahhoz, hogy a második fordulóra (azaz a kivitelezésre), benyújtásra kerülhessen a pályázat szükséges a jogerős létesítési engedély. A Kristály Kft.-vel kötött vállalozási szerződés értelmében a jogerős engedélyek, árazott és árazatlan tételes költségvetés, tendereztetésre is alkalmas kiviteli tervdokumentáció leszállításának vállalt határideje 2012. március 19. A vállalozási szerződés módosítására a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján volt lehetőség, ha a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel olyan probléma, akadály, mely a szerződéses (valamelyik) fél lényeges jogos érdekét sérti. A vállalozási szerződés módosításra került a tendereztetésre is alkalmas kiviteli tervdokumentáció, árazott és árazatlan tételes költségvetés, jogerős engedélyek teljesítésének határideje 2012. november 30. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete vételi szándékát fejezi ki, az Abony, külterület, 089/1 hrsz-ú ingatlanból 4554 m² földterület megvásárlására nettó 416.000,- Ft + ÁFA ellenében. A vételár fedezetét a pályázat költségvetésébe betervezi és a kifizetést a Két Torony Kötvény terhére megelőlegezi. A más célú termőföld hasznosítási engedély 2012. 04.

27-én emelte jogerőre a Ceglédi Körzeti Földhivatal. A kisajátítást helyettesítő adásvételi előszerződés 2012. július 02.-án aláírásra került. Az Abony, 089/2 hrsz-ú területen lévő szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi engedélye 2012. augusztus 06. napján került kiadásra a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről. A telekalakítás eljárás 2012. szeptember 26-án emelkedett jogerőre. A kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A Ceglédi Körzeti Földhivatalnál a változás azaz az ingatlan-nyilvántartási átvezetés folyamatban van. Várhatóan 2012. november hónapban Nagykőrös Város Önkormányzata kiadja az építési engedélyt. A kisajátítási eljárás megszüntetését is kezdeményezte az önkormányzat.

Feladat: A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (projektmenedzser, nyilvánosság biztosítása), záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi dokumentumok elkészítése, hiánypótlások teljesítése.

- Lehetőségeink Fő tere-Abony Város Integrált településközpont fejlesztése című KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 jelű pályázat

A támogatási szerződés 2011. november 14.-én aláírásra került, melynek értelmében a projekt zárása 2013. január hónap. Az Irányító Hatóság hozzájárult a projekt fizikai megvalósításának befejezési határidejének hosszabbításához, így a határidő 2013. július 15.-re módosult. A Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztésére és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációjára 2012. április 23.-án vállalkozási szerződés jött létre a Vértes Út Kft.-vel. A szerződés értelmében a 2012. év október hónapjának végén átadásra kerül a Templom és a Könyvesbolt előtti munkavégzéssel érintett területrész. A Községi ház körüli térfelület és a közvilágítás átépítésének egy része a december hónapban átadásra kerül, de a Községi Ház építésének függvényében szerződésmódosításra lesz szükség a Vértes Út Kft.-vel, mivel a kivitelezés eredeti ütemtervében várható 2013. március 31. időpont nem tartható. Valószínűleg 2013. április - május hónapban kerül olyan stádiumba a községi ház építése, hogy a Vértes Út Kft. a községi ház körüli térfelület burkolását, járda építését és a Kálvin út aszfaltozását elvégezze. A Szilágyi Erzsébet út és az 5507. hrsz-út forgalomba helyezési eljárása folyamatban van, ahogyan a Szilágyi Erzsébet utca országos közúttá és a 4611 j. út 40 sz. út és a Szilágyi Erzsébet utca közötti szakasz (Nagykőrösi út) helyi úttá nyilvánítása folyamatban van. Ezt követően a Nagykőrösi út helyi úttá nyilvánított szakaszának üzemeltetése, fenntartása, karbantartása önkormányzati feladat lesz. A Községi Ház-

komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola kivitelezési munkáira 2012. szeptember 04.-én vállalkozási szerződés jött létre, melyben a Kivitelező a munkálatok befejezésére 9 hónapot vállalt. A fedett piactér és piaccsarnok kivitelezési munkái a közbeszerzési eljárástól függően várhatóan még az idén (december hónapban) elkezdődnek, mégpedig a meglévő épületek (jelenlegi piaccsarnok) bontási munkálataival. A piac műszaki ellenőrzésére irányuló közbeszerzési eljárás november hónapban zárulhat le. A közösségi házhoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljárás folyamatban van.

Feladat: Városfejlesztő Társaság munkájának elősegítése és a pályázathoz kapcsolódó kötelezően előírt szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések megkötése. A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (műszaki ellenőr, projektmenedzser, nyilvánosság biztosítása).

- **NKA pályázat - Ungár kúria veszélyelhárítási munkái**

Abony Város Önkormányzata a volt Ungár-Kúria veszélyelhárítási munkáira:

- a meglévő csaposfa-födém helyreállítására, megerősítésére, részleges cseréjére,
- új kémények építésére,
- homlokzaton végzett részleges felújítási munkákra,
- villámvédelem kialakítására

a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma 5.500.000,-Ft támogatási összeget ítél meg. Abony Város Önkormányzata és a Tolnató Építőipari Szövetkezet között vállalkozási szerződés jött létre a fenti munkálatok elvégzésére bruttó 6.755.620,-Ft összegben. A vállalkozó a munka befejezésének határidejeként 2012. december 22. napját jelölte meg. Az aktualizált faanyagvédelmi szakvéleményt Varga Margit okl. faipari mérnök - faanyagvédelmi szakértő, a mérnöki feladatok ellátását a kivitelezés műszaki ellenőrzését Tomasovszki Tamás, a tervezői művezetést Bedekovich Éva építész tervező látja el, a festőrestaurátori felügyeletet Kemény Marianne végzi.

Feladat: A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (projektmenedzser, nyilvánosság biztosítása), záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása, hiánypótlások teljesítése.

- **NKA pályázat - Sívó kúria részleges tetőfelújítási munkálatai**

Abony Város Önkormányzata a Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-Kúria műemlék épületén lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma 2.000.000,- Ft támogatási összeget ítelt meg. Abony Város Önkormányzata és a Generál Kontakt Bt. között vállalkozási szerződés jött létre a fenti munkálatok elvégzésére bruttó 4.198.512,-Ft összegben. A vállalkozó a munka befejezésének határidejeként 2012. november 15. napját jelölte meg. Az aktualizált faanyagvédelmi szakvéleményt Varga Margit okl. faipari mérnök - faanyagvédelmi szakértő, a mérnöki feladatok ellátását a kivitelezés műszaki ellenőrzését Tomasovszki Tamás, továbbá a tervezői művezetést Bedekovich Éva építész tervező látja el.

Feladat: A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (projektmenedzser, nyilvánosság biztosítása), záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása, hiánypótlások teljesítése.

Beadási fázisban lévő pályázatok 6. sz. melléklet

- **62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére**

Az önkormányzati pályázatban PÖMA-függesztett gréder H225 ESP Little N.E. típus lett megjelölve, melynek ára 6.225.540,- Ft. Az alapkészülékhez 3 irányú elektrohidraulikus irányítás, 12 V-os leszabályozóval, túlterhelés elleni szeleppel, az irányítópult mágnes talppal -mely a vontató kabinjában történő rögzítést teszi lehetővé- került kiválasztásra. A pályázatban az önkormányzatnak 10% önerőt kell biztosítani. A pályázat befogadásra került. Érdemi döntés még nem született.

- **62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül „mobil egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára”**

A Képviselő-testület az önerőt – a megítélhető 5 millió forintos támogatási összeg figyelembe vételével - 499.015,- Ft összegben állapítja meg. A pályázat befogadásra került. Érdemi döntés még nem született.

- **A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések - Rugalmas munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8 sz. pályázat**

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 millió forintos maximális támogatási összeg figyelembe vételével döntött a pályázaton való részvételről. A pályázat elsősorban az

Önkormányzat működése érdekében indokolt, különös tekintettel a képviselő-testületi ülések előkészítésére és lebonyolítására. Ehhez kapcsolódna továbbá az előkészítő feladatok ellátásban részt vevő Polgármesteri Hivatalt érintő tevékenységi körök megvalósítása. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 30-i ülésén tárgyalta az SZMSZ módosítását, mely érintette a képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítésének, továbbításának, közzétételének elektronikus úton történő megvalósítását is. Támogatás esetén lehetőség nyílik arra, hogy egy a képviselő-testületi, bizottsági anyagok előkészítésének, továbbításának, közzétételének elektronikus úton történő megvalósítását segítő alkalmazás bevezetésre kerülhessen úgy, hogy a feladatellátást segítő szoftveren túl a szükséges laptopok beszerzésére is sor kerülhessen a pályázati forrásból. A megvalósítás időtartama 1-12 hónap, fenntartása 1 év. A pályázat befogadásra került, hiánypótlása megtörtént. Érdemi döntés még nem született.

Beadásra szánt döntést igénylő pályázatok (7. sz. melléklet)

- **2012. őszi KEOP energetikai pályázatok**

A 2012. év október havi rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület megismerte a 2012. őszi KEOP energetikai pályázatokat, melynek keretében épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A, épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B, épületenergetikai fejlesztések KEOP-2012-5.5.0/C és KEOP-2012-5.5.0/D. Jelen konstrukciók közül a KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések kizárólag a kisebb összegű (1-60 millió forint támogatásban részesülő) beruházások támogathatók. A beérkezett pályázatok egyfordulós, könnyített elbírálási eljárás (automatikus) keretében kerülnek kiválasztásra. Támogatható tevékenységek között szerepel az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészen. Intézmények fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. Ez a pályázat az önkormányzati fenntartású intézmények esetében pl. Szivárvány óvoda és bölcsőde központi fűtési szereléséhez, a konyha belső víz szerelési munkáihoz és a konyha HMV napkollektor szerelési és belső gázszereléshez kiváló lenne. A Csabai János tervező Úr által készített kiviteli tervek és a költségvetési főösszesítő alapján a kivitelezési költség mindösszesen nettó 23.081.358,-Ft.

Feladat: A november hónapban külön előterjesztés készül a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

- **KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása**

Az Energia Központ a Kristály Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányt továbbtervezésre alkalmasnak minősítette 2012. január 31.-i dátummal. Ahhoz, hogy a második fordulóra (azaz a kivitelezésre), benyújtásra kerülhessen a pályázat szükséges a jogerős létesítési engedély. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás maximális aránya: 85 %. Támogatást a legalább nettó 250.000.000,-Ft tervezett teljes elszámolható összköltségű projektek kaphatnak.

Feladat: A 2012. december vagy 2013. január hónapban külön előterjesztés készül a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztatóban foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2012. (X. 25.) számú Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elnyert pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte.

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
dr. Vörös Mária aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Abony, 2012. október 2.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
Polgármester

1. számú melléklet Támogatási összeggel elszámolt pályázatok

Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz/ Feladat	Támogatási összeg buttó	Önerő bruttó	Közreműködő szervezet
1	"Mindenki Egészségmegőrző Központja Abony város Egészségmegőrző Központjának komplex akadálymentesítése. (Sívó)	A kivitelezés befejeződött. Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése	7 618 668 Ft	846 519 Ft	VÁTI
2	Lehetőségeink Fő tere- Kossuth tér környezetrendezése Abonyban KMOP-5.2.1/A-2008-0040	A kivitelezés befejeződött. Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése	88 349 633 Ft	9 816 626 Ft	PRO-RÉGIO
3.	8/2010(I.28.) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:9760 támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült Elszámolás megtörtént.	2 000 000 Ft	0 Ft	MÁK
4.	8/2010 (I.28) Korm.rendelet alján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:14796 támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült Elszámolás megtörtént.	5 143 000 Ft	0 Ft	MÁK
5.	Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében KMOP-2.1.1/b-08-2008- 0053 (5 út)	Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése	183 282 342 Ft	54 984 703 Ft	Pro-Regio
6.	TEUT Thököly és Vak Bottyán utca felújítása 1300126/09U	Elszámolás megtörtént. A kivitelezés befejeződött. Garanciák érvényesítése	6 840 136 Ft	6 695 564 Ft	PRO-Régió és a MÁK
7.	TEUT Báthory, Deák Ferenc és Jókai Mór utca felújítása 1300127/09U	Elszámolás megtörtént. A kivitelezés befejeződött. Garanciák érvényesítése	8 105 395 Ft	8 105 396 Ft	PRO-Régió és a MÁK
8.	TEUT Szapáry utca felújítása	Elszámolás megtörtént. A kivitelezés befejeződött. Garanciák érvényesítése	9 627 238 Ft	9 627 237 Ft	PRO-Régió és a MÁK
9.	Parkolók (P+R;B+R)és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ területén, a 70.,100 a. és 120a. Sz. vasútvonalak mentén K-2008-KMOP- 2.3.1/C-0002422	A kivitelezés befejeződött. Támogatási összeg átutalásra került. Garanciák érvényesítése. Az 5 éves fenntarthatóság biztosítása	3 592 260 Ft	4 503 430 Ft	Pro Régió

10.	Az alapközü közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában KMOP-4.5.3-09-2009-0040 (Somogyi akadálymentesítése)	Projekt elszámolása megtörtént. Támogatási összeg kiutalásra került. 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése	29 843 042 Ft	16 142.812Ft	VÁTI
11.	Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban KMOP-2007-4.3.2. (EÜ centrum)	A Projekt elszámolása megtörtént. Támogatási összeg kiutalásra került. 5 éves fenntarthatóság biztosítása mind esélyegyenlőségi mind pedig környezeti szempontból. Garanciák érvényesítése	436 821 915 Ft	48 535 769 Ft	STRAPI
12.	8/2010(I.28.) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:21055 támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	A kért támogatás 12.630.896	Vállalt önerő 3.789.269	MÁK
13.	8/2010. (I.28.) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:25341 támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	A kért támogatás 2.432.309,-Ft	Vállalt önerő: 1.042.418,-	MÁK
14.	8/2010. (I.28.) Korm.rendelet alapján) Vis maior EBR 42 REG. SZÁM:29796támogatási igény	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	A kért támogatás: 1.816.410,-Ft	Vállalt önerő:545.410,- Ft	MÁK
15.	KEOP-1.3.0/1F-2008-0012 Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	nettó 10.268.000-Ft	Vállalt önerő: 1.812.000,-Ft	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
16.	Kreatív Kópévár-Új bölcsőde létesítése Abonyban KMOP-4.5.2-09-2009-0024	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	231 764 443 Ft	25 751 605 Ft	VÁTI
17.	ÁROP-3.A.1/A-2008-0044	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	18.108.130,- Ft	1.739.120,- Ft	VÁTI
18.	Abony, Ungár kúria veszélyelhárítási és tetőfelújítási munkái	A pályázat támogatásban részesült, elszámolás megtörtént.	5.000.000,-Ft	5.448.901,-Ft	NKA

2. sz. melléklet Konzorciumban megvalósuló pályázatok

Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz Feladat	Támogatási összeg bruttó	Önerő bruttó	Közreműködő szervezet
1.	Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak reaktivációja KEOP-2.3.0/2f/09-2009-0004	Műszaki átadás-átvétel megtörtént. Kivitelező Duna-Aszfalt.	1 158 640 561 Ft	0 Ft	Energia Központ
2.	(P+R)II:Parkolók és csomópontok építése	Az önkormányzati részvételt a NIF Zrt. koordinálja várható kezdési időpont 2012.			Regionális Operatív Program Irányító Hatósága

3. számú melléklet Zárási folyamatban lévő pályázatok

Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz Feladat	Támogatási összeg buttó	Önerő bruttó	Közreműködő szervezet
1.	Abony Város északkeleti észének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése KMOP-3.3.1/B-10-2010-00037	A kivitelezés megtörtént, vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás folyamatban van. Támogatási összeggel való elszámolás folyamatban van.	A kért támogatás 80.000.000	Vállalt önerő 30.750.000	Pro Regio
2.	Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008	A kivitelezés megtörtént. Használatbavételi engedély jogerőre emelkedett. Támogatási összeggel való elszámolás folyamatban van.	A kért támogatás: 47.223.740	Vállalt önerő: 32.170.578	Energia Központ Nonprofit Kft
3.	A KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” Polgármesteri Hivatal	A kivitelezés megtörtént. Használatbavételi engedélyezési eljárás és a támogatási összeggel való elszámolás folyamatban van.	30.000.000,-Ft	6.755.694,-Ft	VÁTI

4. sz. melléklet Folyamatban lévő pályázatok

Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz	Feladat	Támogatási összeg bruttó	Önerő bruttó	Közreműködő szervezet
1.	Lehetőségeink Fő tere-Abony Város Integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011	Támogatási szerződés várhatóan 2011. november 15.-én aláírásra kerül. Kivitelezés a 2012. -2013. évben megtörténik.		921 520 280 Ft	376.395.607 Ft +zeneiskola 144.88.0125 Ft +COOP 86.650.000 Ft +üzletház: 776.700.000 Ft	PRO-RÉGIÓ
2.	Abony Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F-09-2009-0007	Időközi kifizetési igénylések megtörténtek, maradványérték felhasználása és elszámolása folyamatban van.		312 300 000 Ft	Nettó 34.700.000 Ft	Energia Központ
3.	KEOP-7.1.0/11-2011-0006 Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése	Jogerős építési engedély a szennyvíztisztító telepre 2012. november hónapban várható. Záró elszámolás benyújtása.		Nettó 16.490.000,-Ft	Nettó 2.910.000,-Ft	Energia Központ
4.	NKA Sívó kúria részleges tetőfelújítás az északi oldalon	A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (műszaki ellenőr, projektmenedzser, könyvvizsgáló), záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása		2.000.000,-Ft	2.2529.012,-Ft	Nemzeti Kulturális Alap
5.	NKA Ungár kúria részleges tetőfelújítás az északi oldalon	A projekt fizikai lebonyolításában aktív részvétel a már kiválasztott szakemberekkel együtt (műszaki ellenőr, projektmenedzser, könyvvizsgáló), záró pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok összeállítása		5.500.000,Ft	1.995.620,-Ft	Nemzeti Kulturális Alap

5. sz. melléklet Beadási fázisban lévő pályázatok					
Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz Feladat	Támogatási összeg bruttó	Önerő bruttó	Közreműködő szervezet
1.	A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek		15.000.000	0	
2.	62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül „mobil egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára”		6.225.540	622.554	Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
3.	62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földújaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére		4.990.150	499015	Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

6. sz. melléklet Beadásra szánt döntést igénylő pályázat

Sorszám	Pályázat megnevezése kódszám	Státusz Feladat	Támogatás i összeg buttó	Önerő bruttó	Közreműk ödő szervezet
1.	2012. őszi KEOP energetikai pályázatok				
2.	KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása				