

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**  
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**  
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**  
Adószám: **15730253-2-13**  
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**  
Email: **abony@abony.hu**

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: **Duna-Tisza Aszfalt Kft.**  
Székhely: **2740 Abony Munkácsy út 4.**  
Képviseli: **Tóth Andrea**  
Adószám: **25044832-2-13**  
Cégjegyzékszám: **13-09-172211**  
Statisztikai számjele: **25044832-4221-113-13**  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: **26A63488**  
Pénzforgalmi számlaszám: **11742142-20013657**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttes említés esetén: **Felek**)

között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:

### 1. PREAMBULUM

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján Abony Város Önkormányzata részére „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (404967 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák hidak, felújítása” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”).

Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként 2019. április 08-án Felek jelen vállalkozási szerződést kötöttek egymással.

41

CC

1  
AMZ

## **2. AZ ALAPSZERZŐDÉS 2.1 d); 2.3. g); 9.3.1; VALAMINT A 9.3.2. PONTJA AZ ALÁBBIKAT TARTALMAZZA**

### **2. FIZETÉSI FELTÉTELEK**

*d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:*

*Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege*

*nettó 21.981.100.-Ft, azaz huszonegymillió-kilencszáznyolcvanegyezer-egyszáz forint,*

*+ 27 % ÁFA 5.934.897.-Ft, azaz ötmillió-kilencszázharmincégyszer-nyolcszázkilencvenhét forint,*

*mindösszesen bruttó 27.915.997.-Ft, azaz huszonhétmillió-kilencszázötvenegyszer-kilencszázkilencvenhét forint,*

### **2.3.SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS**

*g) Vállalkozó jogosult -- amennyiben igényelt előleget -- egy előlegszámla, egy részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:*

*- az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a -- tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított -- teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű összegre;*

*- első részszámla az építési munkálatok legalább 50%-ának teljesítését követően nyújtható be,*

*- végszámla az építési munkálatok befejezését (100%-ának teljesítését) követően nyújtható, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a teljes ellenszolgáltatás 40%-a*

#### **9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR**

*- A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, azaz 109.906.-Ft/nap azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.*

#### **9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR**

*- Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű, azaz 6.594.330.-Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.*

## **3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA**

### **3.1. A módosítás indoka:**

#### **3.1.1 Vállalkozó akadályközlése**

2019.06.20.-án akadályt közölt, az alábbi tartalommal:

4

CA

„.....Szent Margit utca, Hrsz. 3426;) felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünkben szereplő Szent Margit utca kapcsán a következő észrevételt tennénk. Az utcában a tervezett vízvezető árkok a helyszín keresztmetszeti adottságai miatt nem alakíthatóak ki, nem férnek el. Ennek következtében kérjük a tervek felülvizsgálatát, illetve tervezői javaslatot a vízvezetés megoldására...”

### 3.1.2. Műszaki ellenőri nyilatkozatok

2019.06.24.-én a műszaki ellenőr az alábbi nyilatkozatot tette:

„...Az abonyi Szent Margit utca burkolat felújítási munkáinál a terepadottságok miatt a csapadékvíz elvezetésére szükségessé vált felszíni folyóka építése és az elszikkasztásához szukaeges 3 db szikkasztó kút megépítése.

A felújítandó út mellett az utca beépítési szélessége miatt nyílt szikkasztó árkot nem lehet kialakítani, így a csapadékvizet az út melletti járható folyókéval lehet elvezetni.”

A nyilatkozata mellé csatolta a pótmunka tervét, az általa elkészített árazott költségvetést is, amely **nettó 761.000.-Ft** díjnövekményt tartalmazott.

#### Az elvégzendő pótmunka leírása:

Szent Margit utcában a csapadékvíz elvezető folyóka építése 92 méter hosszon - az alábbi műszaki tartalommal:

- Beton járható folyóka építése betongerendában (40 x 25 x 14 cm) 92 m hosszon,
- Betongerenda építése C12 betonból,
- 15 cm vastagságban homokos kavicsréteg készítése.

### 3.2. A szerződés módosítás Kbt. szerinti megalapozottsága

3.2.1. Megrendelő a Vállalkozási Szerződést a felmerült többletmunkálatok elvégzésének szükségletei miatt a Kbt. 141. §. (2)-(3) bekezdése, alapján módosítja az eredeti Szerződés (továbbiakban: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS) a módosítással összefüggő részeit.

3.2.2 A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében rögzített feltételeknek mindenben megfelel:

*Kbt. 141. § (2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem*

*a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;*  
*b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.*

*(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna*

jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

A dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező csapadékvíz elvezetésére szükségessé vált felszíni folyóka építése és az elsikkasztásához szükséges 3 db szikkasztó kút megépítésével járó munkálatok jellege megegyezik az alapszerződében rögzített munkálatokkal, a módosított ellenérték növekedése nettó 761.000.-Ft, ami az **eredeti szerződéses összeg 3,462%-a.**

#### 4. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**AZ ALAPSZERZŐDÉS 2.1 d); 2.3. g); 9.3.1; VALAMINT A 9.3.2. PONTJAI HELYÉBE AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEK LÉPNEK:**

##### 2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege

**nettó 22.742.100.-Ft, azaz huszonkettőmillió-hétszáznegyvenkettőezer-száz forint,  
+ 27 % ÁFA 6.140.367.-Ft, azaz hatmillió-egyszáznegyvenezer-háromszázhatvanhét  
forint,**

**mindösszesen bruttó 28.882.467.-Ft, azaz huszonnyolcmillió-  
nyolcszáznyolcvankettőezer-négyszázhatvanhét forint.**

##### 2.3.SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

g) Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, egy részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:

- az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – **teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű összegre;**
- első részszámla az építési munkálatok legalább 50%-ának teljesítését követően nyújtható be,
- végszámla az építési munkálatok befejezését (100%-ának teljesítését) követően nyújtható, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a teljes ellenszolgáltatás 40%-a
- **A pótmunkálatok ellenértéke a végszámlában kerül elszámolásra, számlarészletező alapján.**

##### 9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR

- A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj **0,5%-a**, azaz **113.711.-Ft/nap** azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.

### 9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR

- Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege **30%-ának** megfelelő mértékű, azaz **6.822.630.-Ft** meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

## 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

5.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása a Felek aláírásával, 2019. július 17. napjával lép hatályba.

5.3. Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a Megrendelőt illeti.

**Abony Város Önkormányzata**

Abony, 2019. július 17.

Aláírás:



P.H.

<b>JOGI ELLENJEGYZŐ</b>
2019 JÚL 17
Megrendelő
Megrendelő részéről jogi ellenjegyző
Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző

### Mellékletek:

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. számú melléklet | Kivitelezői akadályközlés    |
| 2. számú melléklet | Műszaki ellenőri nyilatkozat |
| 3. számú melléklet | Tervezői költségvetés        |
| 4. számú melléklet | Többletmunka terv            |

**Duna-Tisza Aszfalt Kft.**

Abony, 2019. július 17.

Aláírás:

Képviseleti:  
**Tóth Andrea**  
ügyvezető



P.H.

**Vállalkozó**



Tisztelt Megrendelő!

Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052;  
Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2;  
Szent Margit utca, Hrsz. 3426;)

felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünkben szereplő Szent Margit utca kapcsán a következő észrevételt tennénk. Az utcában a tervezett vízelvezető árkok a helyszín keresztmetszeti adottságai miatt nem alakíthatóak ki, nem férnek el. Ennek következtében kérjük a tervek felülvizsgálatát, illetve tervezői javaslatot a vízelvezetés megoldására.

Előre is köszönettel:

Abony, 2019.06.20.



Tóth Andrea

Ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.

**DUNA-TISZA ASZFALT KFT.**  
2740 Abony, Munkácsy út 4.  
Adószám: 25044832-2-13  
Bankszám: 11742142-20013887

4/ (10)






### Műszaki ellenőri nyilatkozat

Az abonyi Szent Margit utca burkolat felújítási munkáinál a terepadottságok miatt a csapadékvíz elvezetésére szükségessé vált felszíni folyóka építése és az elszikkasztáshoz szükséges 3 db szikkasztó kút megépítése.

A felújítandó út mellett az utca beépítési szélessége miatt nyílt szikkasztó árkot nem lehet kialakítani, így a csapadékvizet az út melletti járható folyókéval lehet elvezetni.

Abony, 2019.06.24.



**Szathmáry Ferenc**  
okl. építőmérnök  
út- és hidépítési műszaki ellenőr  
SME-Közl. ép.-1-13-51456/2012




## TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

### ABONY, SZENT MARGIT UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ FOLYÓKA ÉPÍTÉSE 92 M HOSSZON

1./ Beton járható folyóka építése betongerendába 40 x 25 x 14 cm	92 m	4 000	368 000 Ft
2./ betongerenda építés C12 betonból	11 m3	25 500	280 500 Ft
3./Homokos kavics 15cm készítés	9 m3	12 500	112 500 Ft
<b>Összesen (nettó)</b>			<b>761 000 Ft</b>
<b>ÁFA 27%</b>			<b>205 470 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN(bruttó)</b>			<b>966 470 Ft</b>

Cegléd, 2019. 06. 25.




**Szathmáry Ferenc**  
okleveles építőmérnök  
Közlekedési építőmérnök KÉ-T  
és Vízimérnöki tervező VZ-T  
Kamarai ny. sz.: 13-14406

41

@-





41 CA



Abony Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2740 Abony, Kossuth tér 1.

JT/12-9/2019.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27-i nyílt üléséről

Napirend: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (404967 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása című projekt munkálatai során előtérbe került, műszaki szükségszerűségből indokolt többletmunkák

96/2019. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat  
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (404967 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása című projekt munkálatai során előtérbe került, műszaki szükségszerűségből indokolt többletmunkákról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §.-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (404967 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása című projekt munkálatai során előtérbe került, műszaki szükségszerűségből indokolt többletmunkákról** szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a tervezői költségvetés alapján a Szent Margit utcában a csapadékvíz elvezetőfolyóka építését 92 méter hosszon, az alábbi műszaki tartalommal:
  - Beton járható folyóka építése betongerendában (40 x 25 x 14 cm) 92 m hosszon,
  - Betongerenda építése C12 betonból,
  - 15 cm vastagságban homokos kavicsréteg készítése.A többletmunka a pályázatban elszámolható, többlet fedezet biztosítása nem szükséges.
3. A Képviselő-testület a 2019. április 08. napján a Duna-Tisza Aszfalt Kft-vel aláírt vállalkozási szerződés többletmunkák tekintetében történő módosítását jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a határidő egy hónappal meghosszabbításra kerül.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásban közreműködik: Településfejlesztési Osztály

A végrehajtásról jelentést tesz: Településfejlesztési Osztály



**A határozatról értesül:**

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  
Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester  
dr. Nagy Péter jegyző  
dr. Gáspár Anita aljegyző  
Valamennyi Osztályvezető  
Duna-Tisza Aszfalt Kft.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.  
polgármester

dr. Nagy Péter s.k.  
jegyző

Kivonat hitelélül:  
Abony, 2019. június 28.

Bankórné Szekeres Marianna

